Overzicht werkzaamheden proefsleuven buurt Noorderenk

Planning onder voorbehoud!

Proefsleuf nr	Wat?	Waar?		Wanneer?
1	Asbest	Noorderenk 68-70	Vrijdag	19-jul
2	Asbest	Noorderenk 39-50	Donderdag	18-jul
3	Asbest	Noorderenk speeltuin	Donderdag	18-jul
4	Asbest, kabels en leidingen	Noorderenk 89-91	Donderdag	18-jul
5	Kabels en leidingen	Seino van Dorthlaan t.h.v. Ter Hunnepeplein 13	Woensdag	17-jul
6	Asbest, kabels en leidingen	Kruising Seino van Dorthlaan/Anna van Lintelolaan	Dinsdag	23-jul
7	Kabels en leidingen	Ter Hunnepeplein 1-3	Dinsdag	23-jul
8	Asbest, kabels en leidingen	Ter Hunnepeplein 8-10	Maandag	22-jul
9	Asbest, kabels en leidingen	Abdisseplein 1-3	Dinsdag	23-jul
10	Asbest, kabels en leidingen	Kruising Arkelsteinlaan/Anna van Lintelolaan	Woensdag	24-jul
11	Kabels en leidingen	Arkelsteinlaan 46-48	Woensdag	24-jul
12	Asbest	Noorderenk 12-14-37-44	Vrijdag	19-jul
13	Kabels en leidingen	Seino van Dorthlaan 13-15	Donderdag	25-jul
14	Kabels en leidingen	Kruising Seino van Dorthlaan/Arkelsteinlaan	Vrijdag	26-jul
15	Asbest, kabels en leidingen	Kruising Arkelsteinlaan/Ter Hunnepeplein	Maandag	22-jul
16	Kabels en leidingen	Kruising Arkelsteinlaan/Abdisseplein	Maandag	29-jul
17	Kabels en leidingen	Arkelsteinlaan 5-32	Maandag	29-jul
18	Asbest, kabels en leidingen	Arkelsteinlaan 24A	Woensdag	24-jul
19	Kabels en leidingen	Kruising Seino van Dorthlaan/Peter Mulderstraat	Woensdag	17-jul
20	Asbest, kabels en leidingen	Seino van Dorthlaan 2	Vrijdag	26-jul
21	Asbest, kabels en leidingen	Koesteeg 2	Donderdag	25-jul

Asbest	Hier zoeken we naar asbest dat verwerkt zit in het bestaande riool.
Kabels en leidingen	Hier zoeken we naar kabels en leidingen (gas, water, licht)
Asbest, kabels en leidingen	Hier maken we een gecombineerde sleuf naar beiden

Van het asbestverdachte materiaal worden monsters genomen voor laboratorium analyse. Deze gegevens zijn nodig om straks in het werk te bepalen waar de vrijkomende rioolbuizen heen moeten.

De kabels en leidingen worden ingemeten om te bepalen op welke hoogte deze liggen en mogelijk conflicten veroorzaken met het nieuwe riool.

Gecombineerde sleuven maken we waar mogelijk om de overlast te beperken.
Elke sleuf wordt na het graven, monstername en/of inmeten zo snel als mogelijk weer gemaakt door de stratenmakers.